

江门市云海塑料制品有限公司年产 108 万个摩托车尾箱
建设项目（一期）竣工环境保护验收意见

2026 年 9 月 1 日，江门市云海塑料制品有限公司据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行方法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和审批部门审批批复决定等要求组织本项目进行验收。

建设单位江门市云海塑料制品有限公司组织成立验收工作组，验收工作组由建设单位江门市云海塑料制品有限公司、验收监测单位和环保设施设计及施工单位等单位的代表组成（名单附后）。与会人员听取了相关单位关于项目建设和环境保护执行情况、验收工作报告编制单位关于验收监测和环境保护措施落实情况的介绍，查阅了验收监测报告和相关材料，验收工作组对项目现场及项目环保治理措施进行了现场查验，并审验了《验收报告》，经充分讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

江门市云海塑料制品有限公司年产 108 万个摩托车尾箱建设项目位于江门市江海区龙溪路 80 号 2 栋 1 层和 2 层，主要从事摩托车零部件及配件制造。项目分期验收，一期项目把拌料机、破碎机和部分注塑机安装完成，一期项目生产设备安装完成后，年产摩托车尾箱 70 万个/年。厂址中心坐标：北纬 22° 34′ 42.861″，东经 113° 8′ 25.079″。项目占地面积 14303m²，建筑面积为 2860.6m²。一期项目总投资 400 万元人民币，其中环保投资 7.5 万元，环保投资比例为 1.8%。一期项目员工 35 人，均不在厂内食宿，年生产 300 天，每天工作 8 小时。

一期项目主要生产设备见表 1，原辅材料见表 2：

表 1 一期项目主要生产设备

序号	主要生产设备	单位	环评数量	实际数量	规格型号参数	主要生产单元
1	注塑机	台	20	12	160T/4 台，200T/3 台 260T/4 台，300T/4 台 320T/4 台，380T/1 台	注塑
2	拌料机	台	2	2	XC-JB500L XC-HL100KG	混料
3	破碎机	台	2	3	XC-GY30HP	破碎
4	空压机	台	1	1	ZLS30Hi+	辅助设备
5	冷却塔	台	1	1	1m ³ /h	
6	组装流水线	条	2	2	/	组装

陈明亮 张益 谭锡华 周思成

表 2 一期项目原辅材料及燃料情况表

序号	原辅材料及燃料名称	单位	环评年用量	实际年用量	备注	储存位置
1	PP 塑胶粒	吨/年	80.65	53.8	主体	原料仓库
2	ABS 塑胶粒	吨/年	130	86.5	上下配件	
3	PA 塑胶粒	吨/年	30	19.5	中柜	
4	铝合金箱体	万个/年	48	30	仅组装，无需焊接	
5	铝合金配件	万个/年	108	70	仅组装，无需焊接	
6	纸箱	万个/年	5	3.5	用于包装	
7	模具	吨/年	50	50	委外维修	
8	电能	万度/年	24	16.8	市政供电	
备注：项目塑胶粒只使用新料，不使用废旧或再生塑料进行生产。						

（二）建设过程及环保审批情况

2024 年 5 月江门市云海塑料制品有限公司委托广东绿航环保工程有限公司编制了《江门市云海塑料制品有限公司年产 108 万个摩托车尾箱建设项目环境影响报告表》，并于 2025 年 10 月 22 日通过江门市生态环境局的审批，出具了《关于江门市云海塑料制品有限公司年产 108 万个摩托车尾箱建设项目环境影响报告表的批复》（江江环审[2025]137 号）。2026 年 5 月 29 日取得全国固定污染源排污登记回执，登记编号：91440703MABREKEJ7K001X。

本项目租赁现有厂房，不另外新建厂房，主要工程内容是生产设备及环保设施安装，调试。

本项目主体生产设施及配套的环保设施于2025年9月10日筹备安装，于2026年4月20日安装完成，2026年6月1日开始进行运行调试，2026年6月15日完成生产设施和环保设施的调试，调试期间所有设施运行正常。2026年6月16日一期项目竣工。2026年6月份申请一期项目验收工作。

一期项目委托广东三正检测技术有限公司承担项目竣工环境保护验收检测工作。广东三正检测技术有限公司依据验收检测方案于 2026 年 6 月 29 日、30 日进行了现场检测，并出具了完善的验收监测报告表。

一期项目的建设符合环保部门对环评批复的要求。

（三）验收范围

江门市云海塑料制品有限公司年产 108 万个摩托车尾箱建设项目（一期）以及配套的废水、废气治理设施、噪声防治和固体废物收集处理效果。

二、工程变动情况

（一）因《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 4 大气污染物排放限值暂时没有污染物 1,3-丁二烯的监测方法标准，所以这次验收不安排检测，待有污染物监测方法标准发布后再安排检测。

（二）一期项目环评设计破碎机 2 台，实际建设破碎机 3 台，生产工艺、产品方案、主要原辅材料未发生变化；破碎工序仅产生无组织粉尘（颗粒物），不产生有机废气、恶臭污染

陈明尧 张双喜 谭锦红 周思成

物，无第一类水污染物排放。对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）第6条：本项目虽存在主要生产设备数量变化，但未新增排放污染物种类，无废水第一类污染物排放；颗粒物无组织排放量较原环评未增加10%及以上，因此不属于重大变动。

（三）一期项目其他性质、规模、地点、生产工艺与江门市生态环境局《关于江门市云海塑料制品有限公司年产108万个摩托车尾箱建设项目环境影响报告表的批复》和广东绿航环保工程有限公司《江门市云海塑料制品有限公司年产108万个摩托车尾箱建设项目环境影响报告表》内容一致，没有重大变动。

三、环境保护设施建设情况

本项目在施工期间加强施工期环境管理，落实了各项污染防治措施，妥善做好固体废弃物的清理和处置，没有造成二次污染，施工期间没有发生环保投诉事件。

一期项目运营期间环保设施已建设完成，环保设施正常运行。

（一）废水

本项目废水包括生活污水和冷却废水。

（1）生活污水

一期项目员工总人数35人，均不在厂内食宿。本项目生活污水经三级化粪池处理，尾水经市政污水管网排入江海污水处理厂进一步处理。主要污染物为 COD_{Cr} 、 BOD_5 、pH值、氨氮、悬浮物。

（2）冷却废水

一期项目在注塑过程中需要使用循环水进行冷却，冷却水循环使用，不外排。冷却水为普通的自来水，受热损失，需定期补充冷却水。

（二）废气

一期项目废气主要有注塑有机废气和破碎粉尘。

（1）注塑有机废气

一期项目在注塑过程中塑料颗粒在注塑机加热时会产生有机废气，主要污染物为非甲烷总烃和臭气，还会产生较少苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、氨。在每台注塑机挤出口上方设置半密闭集气罩（三面环绕的方式对螺杆末端进行了半封闭处理）对有机废气进行收集，收集后的有机废气经“二级活性炭”吸附装置进行处理达标后通过15m高排气筒DA001排放。风机额定风量为 $20000\text{m}^3/\text{h}$ 。

（2）破碎粉尘

一期项目项目使用的塑胶新粒为颗粒状，在物料投料加工过程中不会产生粉尘。项目生产过程产生的塑胶边角料及次品经破碎后回用于生产，破碎后的粉状塑胶边角料及次品在投加过

陈明光 张永 谭德仁 周思成

程会产生少量粉尘，破碎粉尘在车间内无组织排放，并定期清扫沉降在破碎机周围地面粒径较大的粉尘。

（三）噪声

一期项目运营期的主要噪声源是生产作业过程中产生的机械设备运行噪声，主要来自注塑机、拌料机、破碎机冷却塔、空压机等设备。通过选取低噪生产设备，并采用基础减震措施、安装消声器、合理布局等措施，并经厂房隔声、距离衰减控制噪声对周围环境的影响。

（四）固体废物

一期项目固体废物包括：生活垃圾，一般固体废物，危险废物

生活垃圾：一期项目生活垃圾按指定地点堆放，交环卫部门统一收运并进行安全卫生处置。对垃圾堆放点应进行定期的清洁消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，滋生蚊蝇，影响综合楼周围环境。

一般固体废物：一期项目的一般固废主要有边角料及不合格品和废包装材料。边角料及不合格品和废包装材料分别收集后，暂存在一般固废间，边角料及不合格品经破碎后回用于生产，废包装材料定期交由专业公司理。

危险废物：一期项目的危险废物主要有废活性炭。废活性炭收集后，暂存在危废贮存仓，定期交资质公司处理。危废贮存仓设置在二楼车间的北面，组装流水线的后面。危废贮存仓为独立的房间，总面积约 3m²，顶部有雨棚，四周有围墙，门口有围堰，上锁防盗，地面硬底化并具有防渗层、防腐层。2026 年 8 月 7 日与江门市中润环保科技有限公司签订了《危险废物处理服务合同》（合同编号：ZRKJ-20260806-14）。

四、验收监测结果

江门市云海塑料制品有限公司委托广东三正检测技术有限公司于 2026 年 6 月 29 日、30 日对本项目排放的污染物进行监测，并出具了《江门市云海塑料制品有限公司年产 70 万个摩托车尾箱建设项目验收检测报告》（报告编号：GDSZ[2026.06]第 5349 号）。

（一）工况

验收监测期间项目的生产设备和环保设备正常运行，工况为 86%。

（二）治理设施处理效率

有组织排放废气中非甲烷总烃处理效率为 81.52%-84.04%。

（三）监测结果

（1）废水

一期项目外排生活废水中所测的污染物指标均符合广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段的三级标准和江海污水处理厂进水水质标准中较严值要求。

（2）废气

陈明亮 纪志军 谭锦红 周思成

有组织排放废气

一期项目的注塑有机废气外排尾气中的主要污染物非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、氨浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015, 含 2024 年修改单)表 4 大气污染物排放限值要求;臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表 2 恶臭污染物排放标准值要求。

无组织排放废气

一期项目中厂内无组织排放废气的主要污染物非甲烷总烃浓度达到广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值要求;厂界无组织排放废气中主要污染物颗粒物浓度达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)表 2 第二时段无组织监控浓度限值要求,臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准要求。

(3) 噪声

一期项目厂界噪声昼夜排放的噪声等效声级(A)均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类排放限值要求。

(4) 固体废物

一期项目按照分类收集和综合利用的原则,落实固体废物的处理处置,防止造成二次污染。其中列入《国家危险废物名录》属于危险废物的,必须严格按照国家和广东省危险废物管理的有关规定,送有资质的单位处理处置,并执行危险废物转移联单制度。厂区内的危险废物和一般工业固体废物临时性贮存设施应符合国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的规定。生活垃圾交由环卫部门统一处理。

(5) 根据《关于江门市云海塑料制品有限公司年产 108 万个摩托车尾箱建设项目环境影响报告表的批复》,全厂主要污染物排放总量控制指标: $VOCs \leq 0.2736$ 吨/年,本次验收主要污染物排放总量控制指标: $VOCs \leq 0.18258$ 吨/年。根据检测报告结果显示,一期项目全厂主要污染物有组织排放总量为 $VOCs \leq 0.0376$ 吨/年,满足环评报告表和批复文件的总量排放要求。

五、工程建设对环境的影响

本项目施工期间未收到周边关于生态环境方面的投诉。

六、验收结论

经对照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4 号),广东省环保厅粤环函[2017]1945 号文等相关规定,本建设项目按照《江门市云海塑料制品有限公司年产 108 万个摩托车尾箱建设项目环境影响报告表》及其批复意见(江江环审[2025]137 号),其性质、规模、地点、采用的防治污染和防止生态破坏的措施没有发生重大变动。一期项目落

陈明光 张永强 谭锡斌 周思成

实了环评文件及环评批复中环保措施的要求。根据《江门市云海塑料制品有限公司年产 70 万个摩托车尾箱建设项目验收检测报告》(报告编号:GDSZ[2026.06]第 5349 号),监测的污染物指标均达到排放标准,污染物排放总量达标。在落实建议和要求后,验收工作组同意“江门市云海塑料制品有限公司年产 108 万个摩托车尾箱建设项目(一期)”通过环境保护竣工验收。

七、建议和要求

(1) 建设单位在运行过程中应加强环境保护工作,严格执行各类管理制度和操作规程,进一步加强生产及环保设施的维护和管理,确保各项环保设施长期良好的运行状况和污染物稳定达标排放。

(2) 积极配合各级环保部门做好该项目的日常环境保护监管工作,对该项目污染防治有新要求的,应按新要求执行。

(3) 按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求,对主要污染物进行监测并公开环境信息。

(4) 按环保要求,规范各类污染物排放口和监测平台建设。

(5) 按环评报告表和批复的要求落实各项环境风险和安全防范措施、防止环境污染事故,确保环境安全。

陈明光 纪志宏 谭伟伦 周思成

江门市云海塑料制品有限公司现场验收组人员：

验收组成员	工作单位	姓名	职务/职称	签名	联系方式
建设单位	江门市云海塑料制品有限公司	陈明亮	总经理	陈明亮	176 99
建设单位	江门市云海塑料制品有限公司	张太宝	财务	张太宝	185 258
工程设计单位	江门奥创环保工程有限公司	谭碧玲	业务	谭碧玲	136 79
检测单位	广东三正检测技术有限公司	周恩成	技术	周恩成	15 1

江门市云海塑料制品有限公司
2026-9-1